

110年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	109及110年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	標案服務範圍以標案範圍為主·全分局轄區為輔	1	台典工程顧問股份有限公司	109.02.17	110.12.31	50,000,000	1	1.壽豐鹽寮大規模崩塌區治理工程	49,995,000	99.99%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
2	110及111年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	標案服務範圍以標案範圍為主·全分局轄區為輔	2	台典工程顧問股份有限公司	110.02.23	111.12.31	50,000,000	2	1.水保局壽豐鄉豐田防汛塊整備工程 2.豐濱鄉復興落蝕溝旁路基下陷及邊坡土方坍塌改善緊急處理工程	1,354,786	2.71%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
3	110及111年度花蓮地區水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	標案服務範圍以標案範圍為主·全分局轄區為輔	1	立康工程顧問有限公司	110.03.03	111.12.31	50,000,000	3	1.花蓮中、南區定期預約災害緊急處理與維護工程 a.卓溪鄉卓樂國小後方邊坡崩塌處理工程 b.瑞穗鄉北勻防汛塊整備工程 2.玉里鎮安通溫泉聚落崩場地二期工程 3.卓溪鄉卓溪部落崩場地處理二期工	14500179	29.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

110年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
4	108年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(中、南)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔，可與北東區相互支援	5	柏喬工程顧問有限公司	108.11.01	109.10.31	50,000,000	4	1.花193縣道79.5K土砂防治工程 2.古風村藤寮溪土砂防治二期工程 3.東富村瑪達娜溪改善工程 4.西富村17鄰野溪改善工程	19,000,000	38.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				昇暉工程顧問有限公司	108.11.01	109.10.31	45,000,000	5	1.永豐村蚊子洞野溪改善工程 2.永豐村8鄰野溪改善工程 3.永豐村4鄰野溪改善工程 4.富南村阿里山溪護岸改善工程 5.富南村11鄰邊坡穩定工程	19,500,000	43.33%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				艾思工程技術顧問有限公司	108.11.01	109.10.31	40,000,000	4	1.萬榮鄉西林村1鄰野溪改善工程 2.南富村14鄰野溪改善工程 3.鶴岡村26鄰野溪改善工程 4.萬寧村8鄰野溪改善二期工程	12,000,000	30.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

110年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
5	108年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔，可與中南區相互支援	6	艾思工程技術顧問有限公司	108.11.01	109.10.31	50,000,000	3	1.水璉村北坑一號橋上游改善二期工程 2.水璉村12分坑野溪改善工程 3.豐富一號橋上下游改善工程	28,500,000	57.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				安誼工程顧問有限公司	108.11.01	109.10.31	45,000,000	6	1.豐山村1鄰野溪改善工程 2.赤柯山野溪改善工程 3.觀音里新田野溪改善工程 4.萬榮村萬寶段野溪改善工程 5.奇美部落上方排水改善工程 6.竹田村10鄰野溪改善工程	23,500,000	52.22%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				台典工程顧問股份有限公司	108.11.01	109.10.31	40,000,000	4	1.大興村錦豐橋上游改善二期工程 2.德武里7鄰野溪改善工程 3.豐濱村13鄰野溪改善工程 4.丁仔漏溪支流護岸工程	40,000,000	100.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

110年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
6	109年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔，可與中南區相互支援	3	安誼工程顧問有限公司	109.09.16	110.09.15	50,000,000	1	1.月眉村6鄰野溪改善工程	5,000,000	10.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				艾思工程技术顧問有限公司	109.09.16	110.09.15	40,000,000	1	1.水源村10鄰野溪改善工程	3,500,000	8.75%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				昇暉工程顧問有限公司	109.09.16	110.09.15	30,000,000	2	1.永豐村4鄰野溪改善二期工程 2.靜浦一號橋上游改善工程	8,000,000	26.67%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

110年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
7	109年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(中、南)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔，可與北東區相互支援	4	柏喬工程顧問有限公司	109.09.16	110.09.15	50,000,000	1	1.吳江村5鄰野溪改善工程 2.石平溪右側排水改善工程 3.永豐村野溪改善工程	12,200,000	24.40%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				艾思工程技術顧問有限公司	109.09.16	110.09.15	40,000,000	2	1.阿夜溪自然橋上游改善工程 2.中正部落上方野溪改善二期工程 3.瑞港1號橋下游改善工程	22,000,000	55.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				安誼工程顧問有限公司	109.09.16	110.09.15	30,000,000	1	1.達蘭埠坑溝改善二期工程 2.羅山村5鄰邊坡改善工程 3.義聖宮擋土牆新建工程	20,300,000	67.67%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

110年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
8	110年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔，可與中南區相互支援	6	艾思工程技術顧問有限公司	110.08.31	111.08.31	47,500,000	0		-	0.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				安誼工程顧問有限公司	110.08.31	111.08.31	47,500,000	0		-	0.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

110年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
9	110年度花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔，可與北東區相互支援	6	柏喬工程顧問有限公司	110.08.31	111.08.31	47,500,000	0		-	0.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				尚強技術顧問有限公司	110.08.31	111.08.31	47,500,000	0		-	0.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

110年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
10	109年度花蓮縣轄區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務	標案服務範圍以標案範圍為主·全分局轄區為輔	8	艾思工程技術顧問有限公司	109.08.01	110.07.31	52,000,000	4	1.光復鄉東富村麗太溪右側農路設施改善工程 2.紅葉村8鄰江南農路設施改善工程 3.花蓮縣舞鶴水土保持戶外教室設施改善三期工程 4.富里鄉石牌村南後湖滯洪農塘改善工程	41,000,000	78.85%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				柏喬工程顧問有限公司	109.08.01	110.07.31	52,000,000	6	1.西林村2鄰西林國小後方處農路設施改善二期工程 2.豐南社區吉哈拉艾農路設施改善工程 3.崙山村農花卓009農路設施改善工程 4.水源村南邊山上農路設施改善工程 5.壽豐鄉水璉村南坑(農花壽061)農路改善工程 6.石牌村農花富221及223農路設施改善工程	21,050,000	40.48%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				安誼工程顧問有限公司	109.08.01	110.07.31	52,000,000	4	1.東富村利達莫農花光023農路設施改善工程 2.豐濱鄉農花濱236農路(前段)設施改善工程 3.鹽寮嶺頂農村生產道路改善工程 4.永豐村4鄰5鄰農花富058農路設施改善工程	36,500,000	70.19%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

110年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
11	109年度花蓮縣中南區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務	標案服務範圍以標案範圍為主·全分局轄區為輔	6	昇暉工程顧問有限公司	109.08.01	110.07.31	52,000,000	5	1.見晴村5鄰農路設施改善工程 2.萬榮村萬里溪橋西側上方農路設施改善工程 3.竹田石牌新興3村農村生產道路改善工程 4.萬寧村農花富008至農花富011農路設施改善工程 5.光復鄉東富村阿托莫(農花光025)農路改善工程	14,700,000	28.27%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	109.08.01	110.07.31	52,000,000	4	1.萬榮村6鄰上方農路設施改善工程 2.靜浦村靜浦部落農花濱022農路設施改善工程 3.光復鄉東富村正義產業道路及第17鄰193縣道右側農路設施改善工程 4.北坑調查區B區大規模崩塌治理工程	20,450,000	39.33%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

110年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
12	110年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(北、東區)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔	7	柏喬工程顧問有限公司	110.08.22	110.07.31	60,000,000	0		-	0.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				立康工程顧問有限公司	110.08.22	110.07.31	60,000,000	0		-	0.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

110年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
13	110年度花蓮地區農路及水土保持工程委託設計及監造技術服務(中、南區)	標案服務範圍以標案範圍為主，全分局轄區為輔	6	安誼工程顧問有限公司	110.08.22	110.07.31	60,000,000	0		-	0.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				艾思工程技術顧問有限公司	110.08.22	110.07.31	60,000,000	0		-	0.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

110年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
14	109年度花蓮轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(北區)	標案服務範圍以標案範圍為主·全分局轄區為輔	3	艾思工程技術顧問有限公司	109.12.04	110.10.31	50,000,000	0		-	0.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				柏喬工程顧問有限公司	109.12.04	110.10.31	50,000,000	0		-	0.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：

110年度水土保持局花蓮分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
15	109年度花蓮轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(南區)	標案服務範圍以標案範圍為主·全分局轄區為輔	3	立康工程顧問有限公司	109.12.03	110.10.31	50,000,000	0		-	0.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：
				安誼工程顧問有限公司	109.12.03	110.10.31	50,000,000	0		-	0.00%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 2.其他補充說明：